

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. প্রকল্পের নামঃ “বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
২. প্রকল্পের ব্যয়ঃ টাকা ৪১২০০.০০ লক্ষ
৩. বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে
ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত
৪. প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ চরআইচা
মৌজা।

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা

- জেলা প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারন ও প্রকল্পের অনুকূলে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।
- জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য গাড়ী (ডাবল কেবিন পিক-আপ) ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
- জমির উপরিস্থ সকল স্থাপনা ভাঙার কাজ শেষ হয়েছে।
- ডরমেটরি ভবনের টেস্ট পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী সকল কাস্টিং পাইল ৭৪ (চুয়াত্তর) টি সম্পন্ন হয়েছে।
- প্লানেটেরিয়াম ব্লক ও অফিস ভবনের টেস্ট পাইলিং ড্রাইভ করা হয়েছে এবং ১৯/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত ২২৮টি পাইল কাস্টিং হয়েছে। বাউন্ডারী ওয়ালের উত্তর ও পূর্ব দিকের কাজ চলমান রয়েছে। মাটি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ৪২০০.৪২ লক্ষ টাকা (১০.২০%), বাস্তব অগ্রগতি: ১০.৭৭%



তারিখ: ১৮/০৫/২০২১ খ্রি:
জেলা প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারন ও প্রকল্পের অনুকূলে জমি হস্তান্তর।



তারিখ: ১৮/০৬/২০২১ খ্রি:

সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় এবং মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার সহ জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের প্রকল্পস্থান পরিদর্শন।



তারিখ: ২২/০৮/২০২১ খ্রি:

প্রকল্পের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের ফিনিস সিডিউল নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প অফিসের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভা।



তারিখ: ০৮/০১/২০২২ খ্রি:

প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক প্রকল্পের অফিস ভবনের টেস্ট পাইলিং এর কাষ্টিং কাজ পরিদর্শন



তারিখ: ২০/০২/২০২২ খ্রি:


মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে
একটি টিম কর্তৃক প্রকল্প স্থান পরিদর্শন



২০/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্লানেটেরিয়াম ব্লক, অফিস ভবনের কাজের অগ্রগতি



২০/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অফিস ভবন এবং বাউন্ডারি ওয়ালের কাজের অগ্রগতি



ধন্যবাদ